



Marca da
bollo

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo
Medaglia d'Oro al Merito Civile

PROGETTO: **RIQUALIFICAZIONE AREA FERROVIARIA MEDIANTE DEMOLIZIONE BASSI FABBRICATI**

CUP: C33B23000030002
CIG: Z143C55A94
IMPRESA: Escavazioni 3M s.r.l. - Via Tetto Mantello, 34 - Borgo San Dalmazzo – P.IVA e CF 02784310043
AGGIUDICAZIONE: Determinazione R.S.T. n° 853 in data 15/09/2023
CONTRATTO: scrittura privata rep 4171 del 13/10/2023

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di novembre il sottoscritto Giraudo Geom. Bruno in qualità di Direttore Lavori

PREMESSO

- che il progetto esecutivo era pari ad un importo complessivo di Euro 37.500,00 di cui:

	Euro	Euro
LAVORI A MISURA		
1) OS23 - DEMOLIZIONE DI OPERE	27 501,71	
2)		
3)		
4)		
TOTALE LAVORI A MISURA	27 501,71	27 501,71
LAVORI A CORPO		
1)		
2)		
TOTALE LAVORI A CORPO	0,00	0,00
A TOTALE LAVORI		27 501,71
di cui: € 16.454,06 (importo soggetto a ribasso d'asta) e € 11.047,65 (costi per la manodopera non soggetti a ribasso d'asta)		
A1 ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)		498,29
B TOTALE LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA A BASE DI GARA (A+A1)		28 000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	0,00	
2 Rilievi, accertamenti ed indagini	0,00	
3 Allacciamenti ai pubblici servizi, spostamenti di linee, ecc.	0,00	
4 Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023	1 940,00	
5 Acquisizione aree o immobili, risarcimento danni, e relative spese tecniche	0,00	
6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli art 60 e 120, c. 1, Lett. a), del codice	840,00	
8 Incentivi alle funzioni tecniche art 45 del D.Lgs. 36/2023	560,00	
9 Spese per attività di verifica della progettazione	0,00	
10 Spese per contributo ANAC	0,00	
11 Spese per pubblicità	0,00	
12 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00	
13 I.V.A. sui lavori in appalto (22%)	6 160,00	
C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	9 500,00	9 500,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (B+C)		€ 37 500,00

- che il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera G.C. n. 202 del 10/08/2023;
- lavori sono stati affidati a misura, con Determinazione R.S.T. n° 853 in data 15/09/2023 all'Impresa Escavazioni 3M s.r.l. - Via Tetto Mantello, 34 - Borgo San Dalmazzo – P.IVA e CF 02784310043;
- che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 23/10/2023 ed iniziati in pari data e, considerando il tempo utile di 30 giorni naturali e consecutivi, l'ultimazione doveva avvenire entro il 21 novembre 2023;
- che i lavori sono proseguiti senza interruzioni e non è stato necessario ricorrere a sospensioni e riprese dei lavori;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 03/11/2023 come risulta dal relativo certificato in pari data e quindi in tempo utile;
- che l'ammontare dei lavori desunto dallo stato finale in data 09/11/2023 risulta il seguente:

IMPORTO LORDO LAVORI	€	16.552,14
- a dedurre ribasso d'asta del -10,00%	€	-1.655,21
IMPORTO NETTO LAVORI	€	14.896,93
Importo incidenza manodopera <i>non soggetto a ribasso</i>	€.	10.932,92
Oneri per la sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>	€	498,29
IMPORTO TOTALE	€	26.328,14
- a dedurre importi corrisposti per complessivi	€	0,00
RESIDUO CREDITO DELL'IMPRESA	€	26.328,14

- che l'importo netto dei lavori è contenuto entro il limite delle somme autorizzate (importo netto di contratto) rispetto alle quali si hanno economie pari a € 26.354,59 - € 26.328,14 = € 26,45;
- che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

ACCERTATO

- che i prezzi applicati alle singole categorie sono quelli contrattuali e non è stato necessario ricorrere al concordamento di nuovi prezzi;
- che l'Impresa ha provveduto ai versamenti assicurativi, e contributivi come risulta dalle dichiarazioni di regolarità contributiva pervenute;
- che per la esecuzione dei lavori sopraccitati non sono occorse occupazioni temporanee e che non sono stati arrecati danni diretti od indiretti ai beni di proprietà privata, risultando che i lavori stessi si sono svolti nell'ambito delle aree pubbliche come da dichiarazione del Direttore dei Lavori in data 09/11/2023;

Tutto ciò premesso ed accertato il sottoscritto Direttore dei Lavori, proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti, in contraddittorio con l'Impresa ed accertata la regolarità dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 28 dell'allegato II.14 del Decreto Legislativo n. 36/2023

CERTIFICA

- che i lavori corrispondono perfettamente alle registrazioni fatte sui documenti contabili;
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle pattuizioni contrattuali e che pertanto vengono liquidati in netti Euro **26.328,14** oltre all'IVA;
- che può essere corrisposta all'Impresa Escavazioni 3M s.r.l. - Via Tetto Mantello, 34 - Borgo San Dalmazzo – P.IVA e CF 02784310043 la somma di Euro **26.328,14** oltre all'IVA nella misura dovuta, quale saldo di ogni suo avere per l'esecuzione delle opere in oggetto, fatta eccezione la superiore approvazione del presente atto.

Borgo San Dalmazzo, 23/11/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Girauda Geom. Bruno

L'IMPRESA
Sig. Ivo Martino
